



COPIA

COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni

DETERMINAZIONE n°429 del 09-12-20

Reg. generale 1987

OGGETTO: Lavori di "Ristrutturazione dell'edificio storico da destinarsi a Casa del Parco". Approvazione stato finale dei lavori, Certificato di regolare esecuzione e liquidazione fattura all'impresa Sini Luciano S.r.l..

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 10 del 15/07/2020, è stato approvato il D.U.P. per il triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi art.170, comma1, del D.Lgs. 267/2000;
- con deliberazione di C.C. n. 11 del 15/07/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 90 in data 23/07/2020 è stato approvato il piano esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle risorse;

Visti:

- il Decreto del Sindaco n. 5 del 21/05/2019 è stato attribuito l'incarico di responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all'Ing. Efsio Pau;
- il Decreto del Sindaco n. 15 del 30/12/2019 recante "Decreto di proroga nomine a responsabili d'area - titolari di posizione organizzativa e sostituti";

Dato atto che:

- l'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della R.A.S. – Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia – Servizio aree urbane e centri storici, nell'ambito della misura POR Sardegna 2000 – 2006, ha approvato la misura 1.5 "Politiche per le aree urbane" – azione 5.1 C rafforzamento dei centri urbani minori – bandi "CIVIS – Rafforzamento centri minori", di cui alla determinazione RAS, Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, n. 601/cs del 04/07/2007;
- nell'ambito del Progetto di Qualità in cui rientra il citato bando CIVIS, è stato ammesso al finanziamento l'intervento denominato "Ristrutturazione dell'edificio storico da destinare a casa del Parco" dell'importo complessivo di € 1.208.815,04 finanziato per € 1.133.815,04 con risorse del Fondo POR e per € 75.000,00 con Fondi propri del Bilancio Comunale;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) attribuito all'intervento tramite il sistema di accreditamento è il seguente: D44D07000030002;

Considerato che:

- con determinazione n. 247 del 23/10/2007 è stato affidato allo Studio Intera SRL, con sede a Roma, Piazza Camerino n. 8, l'incarico per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, la direzione lavori e contabilità nonché il coordinamento in fase di esecuzione;
- è stata regolarmente stipulata la convenzione Reg. n. 30 del 20/12/2007, regolante i rapporti tra la predetta Società e il Comune di Siniscola;
- con deliberazione della G.C. n. 93 del 01.07.2008 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori dell'intervento denominato "Recupero dell'edificio storico da destinarsi a casa del parco";
- con propria precedente determinazione a contrattare n.134, in data 08/07/2008 esecutiva, si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura aperta con le modalità di cui agli artt. 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l'affidamento dei lavori di "Recupero dell'edificio storico da destinarsi a casa del parco" per un importo a base di gara di € 920.000,00;
- con determinazione n. 285 del 03/11/2008 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa Sini Luciano con sede a Sassari in Via Don Lorenzo 23 – che ha offerto un ribasso del 15,516%, sull'importo dei lavori a base di gara di € 920.000,00, per un importo complessivo al netto del ribasso di € 777.252,80, oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 47.200,00 e così per l'importo contrattuale di € 824.452,80 oltre I.V.A di legge;
- è stato regolarmente stipulato il contratto di cui al Rep. n. 11 del 03.12.2008, registrato a Nuoro il 16/12/2008 al n.1141 Serie I;
- che durante l'esecuzione dei lavori è stata effettuata una perizia suppletiva di variante per l'importo di € 82.444,55 oltre l'Iva d legge, approvata con deliberazione della G.C. n 30 del 22/03/2011;

Viste:

- la nota Ras Prot. n.38941 del 02/10/2018, con la quale indicava il 31/12/2020, quale termine finale per la conclusione dell'intervento della Casa del Parco e comunicava le sanzioni da applicare nel caso di violazione del predetto termine, consistenti nel recupero dei finanziamenti già erogati;
- la Circolare n.25 del Ministero dell'Economia e Finanze di cui al prot. n. 216042 del 03/10/2018 che, in esecuzione della sentenza n. 247 del 2017 della Corte Costituzionale, ha formulato un'interpretazione dell'articolo 9 Legge n.243 del 24.12.2012, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali, in base alla quale: l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato, non possono essere limitati nel loro utilizzo, affermando che, le città metropolitane, le province e i comuni, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- la deliberazione di C.C. n.53 del 16/10/2018 avente per oggetto: "Variazione di Bilancio di previsione 2018/2020. Ratifica deliberazione di G.C. n.135 del 26.9.2018 adottata ai sensi dell'art. 175 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000", che ha rifinanziato con proprie risorse la Casa del Parco onde portarla a compimento;

Rilevato che lo Studio Intera SRL, con nota del 20/06/2018, rinunciava all'incarico di direzione lavori e contabilità nonché al coordinamento in fase di esecuzione inerente il progetto di qualità denominato "Caminos de Petra", nell'ambito del progetto Civis e contestualmente richiedeva lo svincolo delle polizze prestate a garanzia dell'incarico;

Dato atto che con determinazione n. 519 del 30/11/2018, dichiarata efficace dalla determinazione n. 70 del 22/02/2019, è stato affidato l'incarico professionale di Direzione Lavori, Misura e Contabilità dell'opera denominata "Ristrutturazione dell'edificio storico da destinarsi a Casa del Parco" al professionista Arch. Tonino Canu;

Vista la deliberazione della G.C. n. 166 del 12/12/2018 con la quale è stata approvata una seconda perizia suppletiva e di variante la quale determina una maggiore spesa sull'importo del contratto principale rep. n. 11 del 03.12.2008, a favore dell'Impresa esecutrice Sini Luciano con sede legale in Sassari Via Don Lorenzo 23, di € 125.569,95, oltre IVA;

Visto l'atto di sottomissione del 26/02/2019, nr. Rep. 273/2019, registrato a Nuoro in data 26/02/2019 al n. 676 serie;

Richiamata la propria determinazione n. 228 del 23/07/2020 con la quale è stata approvata la perizia di variante n. 3 dei lavori in oggetto;

Visto l'atto aggiuntivo sottoscritto in data 29/09/2020, rep. n. 470, registrato a Nuoro Serie: 1T - Numero: 2753 del 29/09/2020;

Dato atto che il CIG attribuito all'intervento è il seguente: 01857272C4;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori del 13/10/2020;

Considerato che sono stati approvati e liquidati i seguenti SAL:

SAL	APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. DEL	IMPORTO SAL	CERTIFICATO DI PAGAMENTO	IVA	LORDO	RIF. FATTURA N.
SAL n. 1	n. 76 del 23/03/2010	€ 101.044,70	€ 100.568,00	€ 10.056,80	€ 110.624,80	2/2010S del 03/02/2010
SAL n. 2	n. 360 del 09/11/2011	€ 208.062,23	€ 106.483,00	€ 10.648,30	€ 117.131,30	29/2011S del 26/09/2011
SAL n. 3	n. 248 del 25/06/2012	€ 277.636,97	€ 69.215,00	€ 6.921,50	€ 76.136,50	13/2012S del 31/05/2012
SAL n. 4	n. 297 del 26/07/2019	€ 402.801,61	€ 124.549,00	€ 12.454,90	€ 137.003,90	21/PA del 22/07/2019
SAL n. 5	n. 418 del 28/10/2019	€ 507.725,35	€ 104.397,00	€ 10.439,70	€ 114.836,70	27/PA del 23/10/2019
SAL n. 6	n. 99 del 10/04/2020	€ 611.330,07	€ 103.087,00	€ 10.308,70	€ 113.395,70	16/PA del 02/04/2020
SAL n. 7	n. 253 del 06/08/2020	€ 746.784,00	€ 134.784,00	€ 13.478,40	€ 148.262,40	22/PA del 05/08/2020
SAL n. 8	n. 360 del 03/11/2020	€ 900.374,98	€ 152.828,00	€ 13.478,40	€ 148.262,40	25/PA del 30/10/2020
SAL n. 9	n. 421 del 04/12/2020	€ 950.022,75	€ 49.373,00	€ 13.478,40	€ 148.262,40	28/PA del 03/12/2020
			€ 945.284,00	€ 101.265,10	€ 1.113.916,10	

Vista la contabilità finale dei lavori, a firma del direttore dei lavori Arch. Tonino Canu, assunti al prot. 28057 del 03/12/2020, costituita dagli elaborati di seguito riportati:

– Stato finale dei lavori del 24/11/2020;

- Sommario del Registro di contabilità;
- Sommario del Libretto delle misure;
- Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione del 02/12/2020;
- Dichiarazione D.L. sugli avvisi ad opponendum del 02/12/2020;
- Dichiarazione D.L. sulla cessione dei crediti del 02/12/2020;
- Dichiarazione D.L. sugli adempimenti assicurativi del 02/12/2020;
- Registro di contabilità con bolli;

Dato atto che dalla suddetta documentazione risulta quanto segue:

- Importo stato finale: € 902.822,75 per lavori ed €47.200,00 per oneri per la sicurezza;
- Importi certificati di pagamento precedenti: € 945284,00;

e pertanto un credito netto dell'impresa pari a € 4738,75 per lavori e oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge;

Dato atto che non è stato pubblicato l'avviso ai creditori ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207/2010, in quanto il D.L. ha rilasciato una dichiarazione attestante che per l'esecuzione di lavori di cui si tratta non sono state effettuate indebite occupazioni temporanee o permanenti di aree o di stabili e danni relativi in quanto i lavori hanno interessato aree di proprietà della stazione appaltante;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto in data 02/12/2020 dal D.L. Arch. Tonino Canu e dall'impresa esecutrice;

Vista la fattura elettronica n. 29/PA del 04/12/2020, presentata dall'Impresa Luciano Sini S.r.l. Unipersonale, con sede a Sassari in Via Don Lorenzo 23, assunta al prot. 28325 del 05/12/2020, dell'importo totale di € 5.212,63 di cui:

- € 4.738,75 per lavori e oneri per la sicurezza;
- € 473,88 per I.V.A. al 10%, da versare all'Erario ai sensi dell'art.17-Ter del D.P.R. 633/1972 (split payment);

Visto il D.U.R.C. on line, numero Protocollo INAIL_24541933 Data richiesta 04/11/2020 Scadenza validità 04/03/2021, dal quale risulta che l'Impresa Luciano Sini S.r.l. è regolare nei confronti di I.N.P.S, I.N.A.I.L. e CNCE;

Dato atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione dell'impresa Luciano Sini S.r.l., relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010, rilasciata in data 26/03/2020;

Preso atto che trattandosi di progetto approvato in vigore del D.Lgs n.163/2006, resta in vigore quanto previsto dalla suddetta normativa;

Visto l'art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d) della Legge n. 213 del 2012;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis comma1 del Decreto Legislativo n.267/2000, riportati in calce alla presente;

D E T E R M I N A

di approvare la documentazione inerente la contabilità finale dei lavori di “Ristrutturazione dell'edificio storico da destinarsi a Casa del Parco”, a firma del direttore dei lavori Arch. Tonino Canu, trasmessa in data 03/12/2020, prot. 28057, agli atti presso l'ufficio;

di dare atto che dallo stato finale dei lavori risulta quanto segue:

– Importo stato finale: € 902.822,75 per lavori ed €47.200,00 per oneri per la sicurezza;

– Importi certificati di pagamento precedenti: € 945284,00;

e pertanto un credito netto dell'impresa esecutrice Sini Luciano con sede legale in Sassari Via Don Lorenzo 23, pari a € 4.738,75, oltre IVA d'legge;

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto in data 02/12/2020 dal D.L. Arch. Tonino Canu e dall'impresa esecutrice;

di liquidare all'Impresa Luciano Sini S.r.l., la somma di € 4.738,75 a saldo della fattura elettronica n. 29/PA del 0412/2020, prot. 28325 del 05/12/2020, relativa allo stato finale dei lavori in oggetto;

di accreditare l'importo sul numero di conto riportato nella fattura elettronica;

di versare all'Erario la somma di € 473,88 per l'IV.A. al 10% ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/1972 (split payment);

di imputare la somma complessiva di € 5.212,63 sul bilancio comunale al Capitolo 2626 Impegno 1501/18;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efsio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efsio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Ing. Efsio Pau visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15

giorni consecutivi al n. dal 21-12-2020 al 05-01-2021

Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
Ing. Efsio Pau