



COPIA

COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni

DETERMINAZIONE n°7 del 21-01-20

Reg. generale 43

OGGETTO: Lavori di "infrastrutturazione primaria e riqualificazione urbana di Siniscola - centro e frazioni". Concessione proroga all'Impresa Costruzioni Lai Maria Amelia

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 19 del 24/04/2019 è stato approvato il Documento Unico di programmazione (Dup) per il triennio 2019/2021;
- con deliberazione di C.C. n. 20 del 24/04/2019 è stato approvato, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione 2019, il bilancio pluriennale 2019/2021 e il bilancio armonizzato di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011;
- con decreto del Sindaco n. 5 del 21/05/2019 è stato attribuito l'incarico di responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all'Ing. Efsio Pau;
- con decreto del Sindaco n.15 del 30/12/2019 sono state prorogate le nomine a responsabili d'area - titolari di posizione organizzativa e sostituti;

Dato atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 14/02/2018 è stato approvato l'aggiornamento dello schema del programma triennale Opere Pubbliche 2018 - 2020 e dell'elenco annuale opere pubbliche 2018 dell'Amministrazione del Comune di Siniscola, già adottato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 12/10/2017, nel quale è prevista l'opera pubblica denominata "Opere di Infrastrutturazione Primaria e Riqualificazione Urbana di Siniscola - Centro e frazioni", per l'importo di € 600.000,00;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D47H17000710004;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 12/12/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato "Opere di Infrastrutturazione Primaria e Riqualificazione Urbana di Siniscola - Centro e frazioni", redatto dall'Ing. Angelo Sanna;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 21/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento denominato "Opere di Infrastrutturazione Primaria e Riqualficazione Urbana di Siniscola - Centro e frazioni", redatto dall'Ing. Angelo Sanna, dell'importo totale di € 600.000,00 di cui:
 - Importo lavori soggetto a ribasso € 460.632,03;
 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 12.127,60;
 - Importo lavori da appaltare € 472.759,63;
- il CIG attribuito all'intervento è il seguente: 77510787E8;
- con determinazione a contrarre n. 563 del 27/12/2018 è stata indetta per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) con il criterio del prezzo più basso, ponendo a base di gara la somma di Euro 460.632,03 soggetta a sconto, oltre euro 12.127,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con la procedura telematica denominata Sardegna Cat;
- in data 28/12/2018 il bando e relativi allegati sono stati pubblicati sul portale di Sardegna Cat;

Richiamata la propria determinazione n. 161 del 16/04/2019 con la quale sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), i lavori in oggetto all'operatore economico Impresa Costruzioni Lai Maria Amelia con sede in Via Rina di Liguoro n. 9 – 07041 Alghero, per un importo di € 349.033,87 di cui:

- € 336.906,27 per lavori, così risultante a seguito del ribasso del 26,86% sull'importo a base di gara di Euro 460.632,03;
- € 12.127,60 per oneri della sicurezza non soggetta sconto oltre IVA di legge;

Visto il contratto di appalto rep. n. 291 del 13/06/2019 serie IT numero 1955 del 13/06/2019 regolante i rapporti tra il Comune di Siniscola e la predetta Impresa

Visto il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 03/07/2019;

Richiamata la propria determinazione n. 292 del 23/07/2019 con la quale è stata erogata all'Impresa Costruzioni Lai Maria Amelia l'anticipazione del 20% del prezzo dell'appalto pari a € 69.807,00 oltre IVA di legge;

Richiamata la propria determinazione n. 490 del 10/12/2019 di approvazione SAL 1 e liquidazione fattura all' Impresa Costruzioni Lai Maria Amelia per un importo di € 79.680,00 oltre IVA di legge per un totale di € 87648,00;

Considerato che la data prevista del termine di ultimazione dei lavori risulta essere il giorno 30/01/2020;

Vista la richiesta del 17/01/2020 trasmessa dall'Impresa Costruzioni Lai Maria Amelia, con la quale si richiedono n. 75 giorni di proroga sulla data di ultimazione dei lavori, precisando che:

- la stessa impresa non ha potuto dare sollecito avvio ai lavori in quanto il sito degli stessi era occupato da altra ditta impegnata ad eseguire la nuova condotta del gas urbano;

- che il mese di novembre 2019 è stato caratterizzato da avverse condizioni meteo, con una eccezionale piovosità che ha determinato un notevole rallentamento dei lavori;

Visto il parere favorevole sull'istanza di proroga, espresso dal Direttore dei Lavori Ing. Efisio Pau;

Visto il Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000, riportato in calce alla presente;

DETERMINA

di concedere all'Impresa Costruzioni Lai Maria Amelia, una proroga di 75 giorni del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori di "infrastrutturazione primaria e riqualificazione urbana di Siniscola - centro e frazioni", per le motivazioni in premessa;

di prendere atto che, per effetto di tale proroga, il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori fissato per il giorno 30/01/2020, viene prorogato a tutto il 14/04/2020;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di

Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

**Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau**

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. Siniscola,
--

Il Responsabile del Servizio F.to Ing. Efisio Pau
--

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *****

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Ing. Efsio Pau visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n. dal 23-01-2020 al 07-02-2020

Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
Ing. Efsio Pau